

Eliminació d'humitats a Can Pahissa

Originàriament l'acabat del paviment de la coberta de Can Pahissa era de ceràmica vermella de format quadrat 14x14. A la dècada de 1990 va ser impermeabilitzada amb una pintura de cautxú amb malla. Aquesta impermeabilització presentava un estat de deteriorament per desgast dels materials que puntualment ocasionava humitats cap l'interior. S'ha reparat la coberta impermeabilitzant de nou i recuperant l'acabat original. Alhora s'han reforçat altres elements que també estaven deteriorats, com el tancament del badalot de l'escala, o els encastaments de les baranes metàl·liques en els murs d'obra que coronen les façanes de l'edifici.



FITXA DE DADES

Barri:	Barri de Mar
Adreça:	Rambla de la Pau, 42-44
Servei:	Projectes i Obres
Suma total inversions:	47.269,08 €
Empreses que hi han intervingut:	Construcciones Contreras 1945, SA
Dates obres:	novembre 2017 a maig 2018
Procediment i materials:	Retirada dels minvellis perimetrals i col·locació d'una làmina de butil com a nou element d'impermeabilització. Protegint aquesta làmina i donant l'acabat a la coberta, s'ha pavimentat amb una peça de gres de format quadrat, de 15x15cm, en color marró clar, col·locada a junta continua i en diagonal, tal i com estava l'original.





